



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Governo

EXPEDIENTE
07 / 11 / 23

OFÍCIO Nº 481/2023/SEGOV/GABPREF

Conselheiro Lafaiete, 11 de outubro de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal
OSVALDO CÉSAR DA SILVA
Conselheiro Lafaiete - MG


Assunto: Resposta ao Requerimento nº 463/2023

Senhor Presidente,


A Secretária Municipal de Governo, Simone do Carmo, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, em resposta ao Requerimento nº 463/2023, de autoria do nobre Vereador Pastor Angelino Claudio Pimenta Neto, encaminhar as informações prestadas pela Secretaria de Obras.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Cordiais cumprimentos,


Simone do Carmo
Secretária de Governo

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-06-Nov-2023-16:45-049065-1/2

 GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE Adm 2021-2024	OFÍCIO COMUNICAÇÃO INTERNA	Nº: 509/2023	CI
		DATA: 10/10/2023	FL.:1

DE: Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente	PARA: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
--	---

ASSUNTO: Resposta ao requerimento Nº463/2023 da Câmara Municipal

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, na pessoa de seu secretário Cláudio Quirino Custódio, vem apresentar respostas solicitadas através do requerimento em referência.

O município tem contrato com a empresa Epromec, a qual teve a ordem de serviço emitida em 8 de setembro de 2022 com data de conclusão em outubro de 2023 para realizar 22.000m² de calçamento distribuído em 16 bairros dentro do município.

No mês de agosto de 2023, ouve uma paralização da parte dos colaboradores da empresa. No atual momento a empresa tem uma equipe de efetivos de 3 calceteiros e 3 ajudantes realizando o calçamento da Dona Rosa Dutra, no bairro Santo Agostinho.

A SECRETARIA DE OBRAS notificou a empresa solicitando o aumento do efetivo para as correções das irregularidades dos calçamentos defeituosos e atualização do cronograma para a conclusão dos serviços contratados.

Foi realizado uma vistoria em todas as vias calçadas pela empresa descrito na notificação enviada a mesma para que sejam tomadas todas as medidas para sanar os problemas.

Colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário.

Sendo o que nos representa,

Cordialmente,

Cláudio Quirino Custódio
Secretário de Obras e Meio Ambiente

Eliane Alves Quirino
Engenheira Civil

Rua Coronel Albino, 160 – Fonte Grande CEP: 36.405-018
Fones : (31) 99239 5505 (31) 99239 5582 engenhariapmcl@outlook.com

Assinantes

- ✓ **Eliane Alves Quirino**
Assinou em 10/10/2023 às 12:28:05 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.513.046-**
Eu, Eliane Alves Quirino, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **Cláudio Quirino Custódio**
Assinou em 10/10/2023 às 12:28:56 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, Cláudio Quirino Custódio, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

Q1D 9Y4 9GJ 8X3