



Governo do Município de Conselheiro Lafaiete

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Governo

EXPEDIENTE
28 / 11 / 23

OFÍCIO Nº 492/2023/SEGOV/GABPREF

Conselheiro Lafaiete, 24 de novembro de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal
OSVALDO CÉSAR DA SILVA
Conselheiro Lafaiete - MG


Assunto: Resposta ao Requerimento: 465/2023

Senhor Presidente,

A Secretária Municipal de Governo, Simone do Carmo, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, em resposta ao Requerimento nº 465/2023, de autoria do nobre Vereador André Luís de Menezes, encaminhar informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Cordiais cumprimentos,


Simone do Carmo
Secretária de Governo

Conselheiro Municipal de Conselheiro Lafaiete
28/11/2023 - 14h04 - 17

 GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE Adm 2021-2024	OFÍCIO COMUNICAÇÃO INTERNA	Nº: 516/2023	CI
		DATA: 10/10/2023	FL.:1

DE: Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente	PARA: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
---	--------------------------------------

ASSUNTO: Resposta ao requerimento Nº465/2023 da Câmara Municipal
--

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, na pessoa de seu secretário Cláudio Quirino Custódio, vem apresentar respostas solicitadas através do requerimento em referência.

- a) Foram realizadas 3 contratações para a realização de calçamentos.

Contrato Nº145/2019 - EMPRESA CARDOPA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

Processo Licitatório nº 068/2019, Modalidade: Pregão Presencial nº 033/2019 RP nº 026/2019;

Contrato Nº109/2021 - EMPRESA NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;

Processo Licitatório nº 125/2021, Concorrência Pública 005/2021;

Contrato Nº105/2022 - EMPRESA EPROMEC CONSTRUTORA EIRELI

Processo Licitatório nº 031/2022, Concorrência Pública 002/2022.

- b) As empresas em questão, estão com contrato vigente, as obras estão em andamento. Segue planilha com lista com os nomes das ruas contempladas em contrato para calçamento.

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATO N° 145/2019						
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA			DATA:		26/07/2019	
LOCAL: CONSELHEIRO LAFAIETE - MG -			ÁREA		PRAZO ESTIMADO	FASE DA OBRA
ITEM	SUB-ITEM	DESCRIÇÃO	CALÇAMENTO (m²)	MEIO FIO (m)		
1		BAIRRO SÃO JOSÉ				
	1.1	RUA GUALTER AFONSO DE	397	128	4	CONCLUÍDO
	1.2	RUA ABGAIL CHAVES FERREIRA	1875	430	14	CONCLUÍDO
	1.3	RUA EFIGÊNIA DA CONCEIÇÃO	1069	289	9	CONCLUÍDO
	1.4	RUA OLÍMPIO MARIA GOMES	2115	410	18	CONCLUÍDO
		SUBTOTAL ITEM 01	5456	1257	45	
2		BAIRRO REAL DE				
	2.1	RUA JOSÉ MENDES	1340	435	12	CONCLUÍDO 05/05/2023
	2.2	RUA MARIA RAIMUNDA	1550	408	13	CONCLUÍDO
	2.3	RUA SEM DENOMINAÇÃO	876	256	10	CONCLUÍDO
		SUBTOTAL ITEM 02	3766	1099	35	
3		BAIRRO GAGE				
	3.1	RUA SANTA EFIGÊNIA - PARTE 01	2420	555	16	
	3.2	RUA SANTA EFIGÊNIA - PARTE 02	6320	1258	35	
	3.3	RUA JOSÉ RAIMUNDO E RUA 05	1970	775	14	
	3.4	RUA FRANCISCO PEDRO	4525	1120	30	
	3.5	RUA 01	213	105	5	
	3.6	RUA DA PACIÊNCIA	276	90	6	
	3.7	RUA DA SANTINHA - RUA 02	753	230	9	
	3.8	RUA 03	820	250	9	
	3.9	RUA 04	470	150	6	
		SUBTOTAL ITEM 03	17767	4531	130	
4		BAIRRO CRUZEIRO				
	4.1	RUA DO CRUZEIRO E DEMAIS	3690	990	35	
		SUBTOTAL ITEM 04	3690	990	35	
5		BAIRRO VILA				
	5.1	RUA AFONSO VIEIRA REZENDE E	2710	754	25	CONCLUÍDO
		SUBTOTAL ITEM 5	2710	754	25	
6		BAIRRO SÃO JOÃO				
	6.1	RUA NOEME CECÍLIA REZENDE E	2210	500	20	CONCLUÍDO
	6.2	RUA ALEXANDRINA NOGUEIRA	2075	622	18	CONCLUÍDO
		SUBTOTAL ITEM 6	4285	1122	38	
7		BAIRRO SÃO DIMAS				
	7.1	RUA MOACIR JOSÉ VIEIRA	219	78	8	
		SUBTOTAL ITEM 7	219	78	8	
8		BAIRRO RANCHO NOVO				
	8.1	MARIA JOSÉ GOMES MOURA	1175	200	14	CONCLUÍDO
	8.2	JOSÉ MARTINS (PARTE 1 E 2)	3645	1117	28	CONCLUÍDO
	8.3	RUA JOSÉ LEONCIO DA SILVA	815	300	10	CONCLUÍDO
	8.4	RUA ANTONIO DAMASCENO	780	320	9	CONCLUÍDO
		SUBTOTAL ITEM 8	6415	1937	61	
9		BAIRRO SION				
	9.1	RUA GE DENTISTA	1646	348	25	CONCLUÍDO
	9.2	RUA ABILIO FRANCISCO DE	845	185	10	CONCLUÍDO
		SUBTOTAL ITEM 9	2491	533	35	
10		BAIRRO MORADA DO				
	10.1	PARTE 01	3870	1025	40	
	10.2	PARTE 02	3290	950	35	
		SUBTOTAL ITEM 10	7160	1975	75	
11		BAIRRO BELLAVINHA				
	11.1	RUA DUQUE DE CAXIAS	1006	127	14	
	11.2	RUA NEWTON REZENDE	3355	405	30	
		SUBTOTAL ITEM 11	4361	532	44	
12		BAIRRO TRES				
	12.1	PARTE 01	3880	980	35	CONCLUÍDO 03/08/2023
	12.2	PARTE 02	1250	328	15	CONCLUÍDO 06/10/2023
		SUBTOTAL ITEM 12	5130	1308	50	
13		BAIRRO SANTA CRUZ				
	13.1	RUA FRANCISCO DE ABREU	715	220	10	CONCLUÍDO 05/05/2023
		SUBTOTAL ITEM 13	715	220	10	
		Total	64165	16336	591	

Rua Coronel Albino, 160 – Fonte Grande CEP: 36.405-018
Fones : (31) 99239 5505 (31) 99239 5582 engenhariapmcl@outlook.com

PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS (COMPOSIÇÃO)					
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA			DATA:	25/10/2021	
LOCAL: CONSELHEIRO LAFAIETE - MG - MINAS GERAIS					
ITEM	SUB-ITEM	DESCRIÇÃO	ÁREA		PRAZO ESTIMADO EM DIAS
			CAIÇAMENTO (m²)	MEIO FIO (m)	
BAIRRO SÃO JOSÉ					
	1.1	RUA SEBASTIÃO DA SILVA	1.064,00	304,00	4
	1.2	RUA LIBERALINO FELICIO SOBRINHO 08/05 A 30/05 EXECUTADO	1.575,53	402,00	22
	1.3	RUA MARINHO HENRIQUE GONÇALVES 25/03 A 08/05 EXECUTADO	1.378,82	350,00	23
	1.4	RUA FREGINIA CONCEIÇÃO ALMEIDA JÁ ESTÁ PRONTO EXECUTADO	490,00	140,00	2
	1.5	RUA JOSE FIRMINO DA SILVA 25/03 A 08/05 EXECUTADO	1.365,00	350,00	22
		SUBTOTAL ITEM 01	5.586,00	1.596,00	20
BAIRRO MORAO DA MINHA					
	2.1	RUA JOSE TOLEDANO	1.505,00	430,00	5
		SUBTOTAL ITEM 02	1.505,00	430,00	5
BAIRRO SÃO BENEDITO					
	3.1	RUA NESTOR TIZON	2.485,00	710,00	9
	3.2	RUA PRUDENTE DE MORAIS	700,00	200,00	2
	3.3	RUA OLEGARIO MACIEL	234,00	64,00	1
	3.4	RUA FREI MONTE ALVIRNE	228,00	64,00	1
		SUBTOTAL ITEM 03	3.639,00	1.038,00	13
BAIRRO ALVORADA					
	4.1	RUA GENI REZENDE	73,50	21,00	1
		SUBTOTAL ITEM 04	73,50	21,00	1
BAIRRO RESENDE (VILA RESENDE)					
	5.1	RUA JOSE REZENDE FILHO	280,00	80,00	1
		SUBTOTAL ITEM 5	280,00	80,00	1
BAIRRO SANTA MARIA					
	6.1	RUA JAIR BIANCHETTI	273,00	78,00	1
	6.2	RUA LUIZ DE SOUZA OLIVEIRO	840,00	240,00	3
		SUBTOTAL ITEM 6	1.113,00	318,00	4
BAIRRO CACHOEIRA					
	7.1	RUA ISOLINA LITE	616,00	176,00	2
	7.2	RUA DOUTOR VITORINO SANTOS RIBEIRO	273,00	78,00	2
		SUBTOTAL ITEM 7	889,00	254,00	4
BAIRRO MORADA DO SOL					
	8.1	RUA AMERICA RITA GONÇALVES	1.190,00	340,00	4
		SUBTOTAL ITEM 8	1.190,00	340,00	4
BAIRRO AMARO RIBEIRO					
	9.1	RUA IDÃO CEZÁRIO	1.960,00	560,00	7
	9.2	RUA FRANCISCO RIBEIRO SOBRINHO	1.745,00	1.070,00	13
		SUBTOTAL ITEM 9	5.705,00	1.630,00	20
BAIRRO PARQUE DOS FERROVIÁRIOS					
	10.1	RUA ANICIMIRO ANTUNES	532,00	152,00	2
	10.2	RUA MARIA DE JESUS	2.275,00	650,00	8
	10.3	RUA MARIA ROSA CRUZ	952,00	272,00	3
		SUBTOTAL ITEM 10	3.759,00	1.074,00	13
BAIRRO SANTA MATEIA					
	11.1	RUA OLGA BIRING	64,00	24,00	1
	11.2	Remo da RUA CASSIANO PEREIRA	315,00	90,00	5
		SUBTOTAL ITEM 11	389,00	114,00	6
BAIRRO LIMA DIAS 1					
	12.1	RUA DEODORO FERREIRA	2.814,00	804,00	10
	12.2	RUA GIL PEREIRA LIMA	455,00	130,00	2
	12.3	RUA LUCMAR APARECIDA DE MORAES 16/12 A 08/05	2.092,85	764,00	165
	12.4	RUA ZULEMIRA DE SOUZA	1.750,00	360,00	6
		SUBTOTAL ITEM 12	7.693,00	2058,00	27
BAIRRO SATELITE					
	13.1	RUA JOSE JORGE MAFUZ	6.279,00	1.794,00	22
	13.2	RUA GERTRUDES COPS (TRECHO FINAL DA RUA) med 2	460,54	134,00	6
	13.3	RUA VITOR PEREIRA	910,00	260,00	3
	13.4	RUA HUGO LUK DOS SANTOS	686,00	196,00	2
	13.5	AVENIDA LUIZ MANDUCA JUNIOR 13/10 a 15/12	1.521,64	404,00	60
		SUBTOTAL ITEM 13	8.708,00	2.488,00	30
BAIRRO BÂNDERINHAS					
	14.1	RUA N° 01	1.219,05	1.826,00	60
	14.2	RUA N° 02 (E APRESENTAÇÃO)	1.400,00	400,00	5
	14.3	RUA N° 03	1.358,00	158,00	5
	14.4	RUA N° 05	686,00	196,00	2
	14.5	RUA N° 10	4.984,00	1.424,00	17
	14.6	RUA SEM DENOMINAÇÃO	1.344,00	384,00	5
		SUBTOTAL ITEM 14	16.163,00	4.618,00	57
BAIRRO SANTO AGOSTINHO/MORADA DO SOL					
	15.1	Avenida Dona Rosa Outra EM EXECUÇÃO	24.850,70	4.952,80	49
		SUBTOTAL ITEM 15	24.850,70	4.952,80	87
Total			81.547,20	20.912,80	292

PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS (COMPOSIÇÃO)					
PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADO			DATA:		10/11/2021
LOCAL: CONSELHEIRO LAFAIETE - MG - MINAS GERAIS					
ITEM	SUB-ITEM	DESCRIÇÃO	ÁREA		PRAZO ESTIMADO EM DIAS
			PASSEIO (m²)	MEIO FIO (m)	
BAIRRO ROCHEDO					
	15.1	RUA VEREADOR LEO FRANCO	1.593,00	1.062,00	15
SUBTOTAL ITEM 14			1.593,00	1.062,00	15
Total			1.593,00	1.062,00	15

Rua Coronel Albino, 160 – Fonte Grande CEP: 36.405-018
Fones : (31) 99239 5505 (31) 99239 5582 engenhariapmcl@outlook.com

Colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário.

Sendo o que nos representa,

Cordialmente,

Cláudio Quirino Custódio
Secretário de Obras e Meio Ambiente

Eliane Alves Quirino
Engenheira Civil

Rua Coronel Albino, 160 - Fonte Grande CEP: 36.405-018
Fones : (31) 99239 5505 (31) 99239 5582 engenhariapmcl@outlook.com

Assinantes

✓ Cláudio Quirino Custódio

Assinou em 23/10/2023 às 12:40:07 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, Cláudio Quirino Custódio, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud e insira o código abaixo:

W1X DZY 054 7GR