

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Secretaria Municipal de Obras

Ofício nº 426/2026

Conselheiro Lafaiete, 04 de maio de 2026.

Ao Ilmo. Sr. Vereador
Erivelton Martins Jayme da Silva

Assunto: Resposta ao requerimento nº 115/2026 – Protocolo 4203/2026

Prezado,

A Secretaria de Obras encaminha planilha constando as obras públicas iniciadas a partir do ano de 2024, em resposta aos questionamentos realizados por meio do requerimento descrito acima.

Sendo só para o momento, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Daniel Henrique dos Santos Garcia
Secretário Adjunto Municipal de Obras

Guilherme Ramalho Neves de Albuquerque
Secretário Municipal de Obras

Rua Coronel Albino, 160 – 4º andar – Fonte Grande
Conselheiro Lafaiete - MG
www.conselheiolafaiete.mg.gov.br

| OBRA | EMPRESA | PROCESSO LICITATÓRIO | VALOR DO CONTRATO | VALOR PAGO | STATUS |
|---|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| Aterro de Resíduos Sólidos | Sênior Engenharia | 167/2023 | R\$ 586.471,02 | R\$ 586.471,02 | Concluída em 02/2026 |
| Ampliação de leitos - UPA | Azevedo Engenharia | 093/2024 | R\$ 648.999,99 | R\$ 648.999,99 | Concluída em 06/2025 |
| Túnel NATM - Bairro Paulo VI | SANAX Engenharia | 013/2024 | R\$ 8.995.357,99 | R\$ 5.397.214,79 | Previsão de término em 12/2026 |
| Recuperação da Rua Doutor Moreira | Terramares | 059/2025 Adesão 007/2025 | R\$ 3.128.609,50 | R\$ 613.704,20 | Concluída 04/02/2026 |
| Avenida Manoel Martins | MOMOSE | 099/2024 | R\$ 8.030.000,00 | R\$ 8.030.000,00 | Concluída 03/11/2025 |
| Drenagem MRS | Smutec | 052/2024 | R\$ 904.999,01 | R\$ 904.999,01 | Concluída 23/02/2026 |
| CRS -Paulo VI | WYX | 037/2023 | R\$ 1.998.450,63 | R\$ 1.422.379,04 | Concluída 16/09/2025 |
| Cortina Atirantada - Rua Barão de Suassuí | SANAX Engenharia | 049/2025 | R\$ 3.500.000,00 | R\$ 1.328.488,55 | Previsão de término em 09/2026 |
| UBS - Santa Clara | Sênior Engenharia | 181/2023 | R\$ 2.442.385,00 | R\$ 1.704.860,20 | Previsão de término em 08/2026 |
| UBS - Areal | Ventura | 096/2025 | R\$ 2.025.000,00 | R\$ 274.369,32 | Previsão de término em 12/2026 |
| Escola Santa Cruz | Azevedo Engenharia | 128/2023 | R\$ 3.989.739,21 | R\$ 3.793.346,49 | Previsão de término em 08/2026 |
| Cortina Santa Cruz | MOMOSE | 022/2026 | R\$ 796.832,18 | R\$ 0,00 | Previsão de término em 08/2026 |
| Cercamento do Aeródromo Bandeirinhas | LuckService | 154/2023 | R\$ 749.999,99 | R\$ 637.499,99 | Concluída em 11/2024 |
| Infraestrutura Bairro Copacabana | Secol Construtora Ltda | 179/2023 | R\$ 3.089.864,39 | R\$ 3.089.864,39 | Concluída em 03/2025 |



Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

VEO

X3L

6Z0

Y9L