



CE 071/2024 – USEC

À

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

Rua Assis Andrade, 540 – Centro

Conselheiro Lafaiete MG

CEP.: 36400-067

Referência: Ofício Nº 315/2024

Excelentíssimo Vereador Washington Fernando Bandeira

Presidente da Câmara,

Em atenção ao Ofício referenciado de número 315/2024, encaminhamos abaixo informações relativas às obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das localidades de Conselheiro Lafaiete, bem como em relação às obras de Ampliação do SAA da localidade do Alto da Varginha, também pertencente a este município.

As obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das localidades de Almeidas e Buarque de Macedo (CT 4600077698/23.1054), bem como da localidade de São Vicente (CT 4600075068/22.1852) encontram-se em andamento, com percentual executado de aproximadamente, 35% e 64%, respectivamente. Ambos os contratos possuem previsão de conclusão para até o final do primeiro semestre de 2025.

Quanto às localidades de Gagé e São Gonçalo do Brandão, informamos que as obras foram contratadas por meio do processo licitatório 1120240041 e contrato nº 4600080678/2024.1467, firmado no primeiro trimestre deste ano. Para esta, a previsão é que a Ordem de Serviço seja emitida até a primeira quinzena do mês de julho/2024, com prazo de execução de até 18 meses.

Para as obras do SAA Conselheiro Lafaiete – Alto da Varginha, informamos que o contrato nº 4600074754/22.1545, também em andamento, e com percentual executado de, aproximadamente, 51,0%, possui previsão de conclusão para até fevereiro/2025.


Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Magno Gomes
dos Santos**

Assinado de forma digital por
Magno Gomes dos Santos
Dados: 2024.05.29 17:03:59
-03'00'

Magno Gomes dos Santos
Unidade de Serviço Expansão Centro – USEC

| | | | |
|--|----------------------------|------------------|-------------|
|  GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE | COMUNICAÇÃO EXTERNA | Nº 053/2024 | CE |
| | | DATA: 28/04/2024 | FL. :1/1 |

| | |
|---|--------------|
| DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente | PARA: COPASA |
|---|--------------|

| |
|---|
| ASSUNTO: Esgotamento Sanitário nas localidades de Gagé, Buarque de Macedo, São Gonçalo do Brandão, Almeidas e São Vicente. |
|---|

Prezado Senhor,

A Secretaria de Obras e Meio Ambiente, vem por meio deste solicitar que informe :

- 1)- a situação das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das localidades de Gagé, Buarque de Macedo, São Gonçalo do Brandão, Almeidas e São Vicente e a respectiva previsão de conclusão.
- 2)- a situação das obras de implantação da nova captação e Adutora de Água Bruta no Córrego Varginha para Estação de Tratamento de Água Almeida e a respectiva previsão de conclusão.


Registramos que esta Secretaria de Obras e Meio Ambiente está comprometida com a solução dos problemas indicados no local, reforçando compromisso de buscar todas as medidas cabíveis para solução do problema.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

Entrada no GRCL
04/05/2024
10:58


Kildare Bittencourt Dutra
Secretário Adjunto de Obras


Andréa Lopes de Freitas
Chefe de Seção-Preservação e
Recuperação Ambiental

(31) 9.8678-4253 Barbara

CE 071/2024 – USEC

À

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

Rua Assis Andrade, 540 – Centro

Conselheiro Lafaiete MG

CEP.: 36400-067

Referência: Ofício Nº 315/2024

Excelentíssimo Vereador Washington Fernando Bandeira

Presidente da Câmara,

Em atenção ao Ofício referenciado de número 315/2024, encaminhamos abaixo informações relativas às obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das localidades de Conselheiro Lafaiete, bem como em relação às obras de Ampliação do SAA da localidade do Alto da Varginha, também pertencente a este município.

As obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das localidades de Almeidas e Buarque de Macedo (CT 4600077698/23.1054), bem como da localidade de São Vicente (CT 4600075068/22.1852) encontram-se em andamento, com percentual executado de, aproximadamente, 35% e 64%, respectivamente. Ambos os contratos possuem previsão de conclusão para até o final do primeiro semestre de 2025.

Quanto às localidades de Gagé e São Gonçalo do Brandão, informamos que as obras foram contratadas por meio do processo licitatório 1120240041 e contrato nº 4600080678/2024.1467, firmado no primeiro trimestre deste ano. Para esta, a previsão é que a Ordem de Serviço seja emitida até a primeira quinzena do mês de julho/2024, com prazo de execução de até 18 meses.

Para as obras do SAA Conselheiro Lafaiete – Alto da Varginha, informamos que o contrato nº 4600074754/22.1545, também em andamento, e com percentual executado de, aproximadamente, 51,0%, possui previsão de conclusão para até fevereiro/2025.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Magno Gomes
dos Santos**

Assinado de forma digital por
Magno Gomes dos Santos
Dados: 2024.05.29 17:03:59
-03'00'

Magno Gomes dos Santos
Unidade de Serviço Expansão Centro – USEC